

## CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASE 1 Giugno 2017 Settembre 2017 STAGIONE TEATRALE CHIUSA	Interventi su Esterni	Interventi su Interni
	Interventi strutturali tetti e sottotetti zona Palcoscenico	Interventi zona Palcoscenico (passerelle, rive reticolare tralicciata, murature, etc..)
	Consolidamento tetti zona Sala Teatrale	
FASE 2 Ottobre 2017 Maggio 2018 STAGIONE TEATRALE APERTA	Interventi strutturali tetti e sottotetti zona Corso Giovecca e Casa Borsari	Interventi zona del Ridotto
	Interventi su tutte le facciate esterne	Interventi zona Corso Giovecca (Sala Colle, Sala prove, etc..)
	Interventi sulla zona porticato Corso Martiri della Libertà	
FASE 3 Giugno 2018 Settembre 2018 STAGIONE TEATRALE CHIUSA	Interventi strutturali tetti e sottotetti zona Ridotto	Interventi zona Sala Teatrale (platea, palchetti, etc..)
	Ultimazione opere esterne rimaste in sospenso nelle fasi precedenti	Ultimazione opere interne rimaste in sospenso nelle fasi precedenti

	4 MESI	9 MESI	4 MESI
FASE 1			
FASE 2			
FASE 3			