

**ALLEGATO "1" AL PROTOCOLLO D'INTESA**

**PIANO DI LAVORO**

**PER LA RIMOZIONE DI QUANTITA' MODESTE DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DERIVANTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE**

PRESENTATO DA

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Contratto TIA/TARSU n.....

Gestore.....

Al fine di procedere alla rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta

**DICHIARA**

	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto
--	---

	Che il materiale contenente amianto e' costituito da: <input type="checkbox"/> lastre <input type="checkbox"/> tubi <input type="checkbox"/> pannelli <input type="checkbox"/> pavimenti <input type="checkbox"/> altro ..... nella quantita' di ..... (metri lineari, m <sup>2</sup> , Kg) da conferirsi una tantum e si presenta nelle seguenti condizioni: <input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> spezzato e/o con rotture evidenti e crepe <input type="checkbox"/> depositato a terra
--	---

	Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato adibito ad uso di civile abitazione o una sua pertinenza: sita in ..... Via ..... n. ....
--	--

	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / _____ (data inizio lavori)
--	---

	Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto
	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera facciale monouso FFP3 (a perdere)
	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante, ricoprente, colorante costituita da: ..... ..... (indicare il prodotto utilizzato)
8	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
9	Che il materiale rimosso verrà confezionato ed avvolto con film plastico (se manufatti in cemento amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil amianto) e messo in posizione tale da mantenere integra la confezione
10	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
	Che verrà richiesto il ritiro a domicilio all'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**); fino al ritiro il materiale dovrà essere conservato in posizione sicura. Il Gestore dovrà trovare il materiale in posizione facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro, appoggiato su murali o pallets in modo da favorirne la successiva rimozione
12	Che verrà inviata al SPSAL dell'Azienda USL competente per territorio la copia della documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti contenenti amianto rilasciata o dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani o dal centro di stoccaggio provvisorio o dalla discarica prescelti per lo smaltimento

Firma

\_\_\_\_\_

(spazio riservato timbro USL per ricevuta)

NULLA OSTA

Non approvato per (riportare la motivazione):

.....

.....

Il Tecnico SPSAL: \_\_\_\_\_

(\*\*) Le tipologie di manufatti e le relative quantità massime da conferirsi, per non più di una volta, per ciascuna tipologia, che si ritengono accettabili per il ritiro gratuito a domicilio, in quanto compatibili con la rimozione privata di manufatti in cemento-amianto o vinil-amianto di origine domestica, sono riportati nell'elenco che segue:

<b>TIPOLOGIA di Manufatto</b>	<b>QUANTITA'</b>
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	n. 6 (circa 12 mq)
Piccole cisterne o vasche	n. 2, di dimensioni massime di 500 litri
Canne fumarie o tubazioni	3 m lineari
Cassette per ricovero animali domestici (cucce)	n. 1
Piastrelle per pavimenti (linoleum)	15 mq